

ACTUALITE IMMOBILIERE DRFiP au 1^{er} juin 2015

SITE	OBSERVATIONS	CALENDRIER PREVISIONNEL
CFP Strasbourg Neudorf	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux de désamiantage d'un bloc sanitaire situé au RDC (aile Cadastre) financés par le programme 309 : l'antenne du SAFI-GIM élabore le programme pour exécuter les travaux en 2015. - Suite au regroupement des 5 BDV dans le bâtiment principal, les locaux de l'annexe sont vacants à l'exception d'une partie des bureaux situés au RDC où sont installés les IDIV experts et les services communs. L'installation de services nécessite la réalisation de travaux (remplacement escalier notamment) dont le financement relève du programme 309. 	<p>Dernier trimestre 2015</p> <p>Non programmé</p>
CFP Picquart	<ul style="list-style-type: none"> - Les travaux de changement des transformateurs ont fait l'objet d'une étude approfondie de la part de l'antenne SAFI. L'opération est proposée à la préfecture dans le cadre de la programmation du 309 pour 2014. A ce stade l'opération n'est pas retenue comme prioritaire. - Remplacement de la centrale incendie (sur étude de l'antenne SAFI) : l'opération est priorisée dans la programmation 2015 du programme 309. Les travaux ont débuté le 4 mai ; fin des travaux prévue mi-juin 	
DRFiP	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en sécurité du bâtiment : un plan de mise en sécurité du bâtiment a été présenté à la police du bâtiment à l'appui de la demande de permis de construire pour l'installation du service du domaine. Le financement des études est priorisé sur le BOP 309 pour 2015. Lancement de la consultation pour la sélection d'un MOE en cours (sur la base du programme élaboré par l'antenne SAFI-GIM). - Projet de mise aux normes d'accessibilité aux PMR -entrée 25 avenue des Vosges- par l'installation d'une rampe extérieure et d'un élévateur à l'intérieur du bâtiment. Co-financement CRIPH, BOP 309 et 156. Le projet architectural de la rampe d'accès extérieure a été validé par l'Architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire, déposé le 21 avril 2015, est en cours d'instruction - Sanitaires : le curage des colonnes et l'étude du réseau enterré par inspection caméra ont été réalisés en 2014 . La 4ème colonne souterraine a fait l'objet d'un curage le 18 mai 2015 (financement CHSCT). Une 2ème intervention est programmée sous quinzaine. - Travaux de réfection des sols des circulations R+3 : les skydômes ont été remplacés au mois de mars. Les sols ont été remplacés au mois d'avril. 	<p>2015 – 2017</p> <p>2015-2016</p>

SITE	OBSERVATIONS	CALENDRIER PREVISIONNEL
35 Avenue des Vosges	- Aménagement définitif de l'accueil des professionnels dans l'ancien bureau du pôle enregistrement (côté caisse) : installation du mobilier réalisée au mois d'avril. Fin de l'opération le 29 mai par la pose de panneaux isophoniques.	Fin en mai 2015
Obernai	- Les travaux de mise en conformité de l'éclairage seront soumis à l'arbitrage du CHS. Les travaux de peinture des locaux du RDC sont exécutés, l'aménagement des guichets existants sera réalisé prochainement par l'équipe technique du service Logistique à compter du 12 juin ainsi que les travaux de mise en conformité de l'éclairage financés par le CHS.	
Illkirch	- Suite à la signature du bail le 17 février 2015, les travaux de réhabilitation du site ont débuté. Le projet a été présenté à l'ensemble des agents du site le 22 avril. La date prévisionnelle d'installation est prévue en février 2016.	Février-Mars 2016
Schiltigheim	- Projet visant à accueillir fin 2015, la trésorerie Collectivités. Pour ce faire 2 phases de travaux : <ul style="list-style-type: none"> • cloisonnement au SIP (R+1) permettant de créer une salle de réunion dans le prolongement des archives, d'installer des bureaux dans les surfaces libérées, d'agrandir l'espace détente. Le secteur recouvrement et la comptabilité (actuellement au RdC) du SIP seront installés dans les locaux reconfigurés du 1er étage. Déménagement prévu approximativement à compter du 15/09. • aménagement des locaux libérés du RdC avec la création d'un bureau individuel. Travaux prévus fin septembre pour une installation de la trésorerie au mois de novembre 2015. 	Fin en novembre 2015
Truchtersheim	La DRFiP a été contactée par la Communauté de Communes du Kochersberg qui propose d'accueillir la trésorerie dans de nouveaux locaux dans le cadre d'un projet immobilier qu'elle souhaite lancer. Un nouveau contact doit être pris début septembre pour faire le point avec la Communauté de Communes sur l'état d'avancement du projet.	2017
S D E A	Réunion programmée en juin avec le SDEA pour un point d'étape sur le chantier de construction -extension en cours.	2016
Saverne	Projet de regroupement des services sur un seul site dans la perspective d'une réinstallation locative dans un bâtiment à construire ou réhabilité. Etudes de faisabilité en cours d'un projet commun par la Communauté de Communes.	2016 - 2017
Drusenheim	La réinstallation de la trésorerie fusionnée devrait s'intégrer dans le projet immobilier de la Communauté de Communes aux termes des échanges intervenus lors de la rencontre, le 19 décembre dernier, avec le président de la Communauté de Communes. <ul style="list-style-type: none"> - Isolation thermique des locaux du R+1 : des stores intérieurs ont été installés lors de l'aménagement des locaux, en complément des volets existants. 	2017

<p>Haguenau Clabaud</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'espace accueil a été ré-aménagé au mois de mars 2015. Complément d'agencement mobilier de l'estrade le 5 juin - Travaux de mise aux normes électriques (courants forts) financés sur le programme 309/2015. - Estimation en cours des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ; attente arbitrage DG pour une prise en charge des travaux de mise aux normes du câblage informatique et de réfection des sanitaires 	<p>2015</p>
-------------------------	---	-------------